

焼却設備3号炉機歴				H22年度	H23年度	H24年度	H25年度
No.	設備名	機器名称	台数				
1	汚泥受入設備	投入クレーン	1	(1) 車輪、給電ケーブル、レール、フック、シーブ、ブレード等の摩耗測定 (2) 各軸受及び減速機の点検 (3) リミットスイッチの点検調整 (4) ハルシコダの点検調整 (5) 制御盤、操作盤、抵抗器等の点検清掃及び絶縁抵抗測定 (6) 支持及び開閉ワイヤの交換 (7) 荷重テスト(1tのウェイトを吊上げ確認) (8) 駆動装置の潤滑油交換 (9) バケット入替(1号炉用バケットを3号炉用と交換) (10) 開閉・支持モーター交換(1号炉用を3号炉用と交換)	(1) 車輪、給電ケーブル、レール、フック、シーブ、ブレード等の摩耗測定 (2) 各軸受及び減速機の点検 (3) リミットスイッチの点検調整 (4) ハルシコダの点検調整 (5) 制御盤、操作盤、抵抗器等の点検清掃及び絶縁抵抗測定 (6) 支持及び開閉ワイヤの交換 (7) 荷重テスト(1tのウェイトを吊上げ確認) (8) 駆動装置の潤滑油交換	(1) 車輪、給電ケーブル、レール、フック、シーブ、ブレード等の摩耗測定 (2) 各軸受及び減速機の点検 (3) リミットスイッチの点検調整 (4) ハルシコダの点検調整 (5) 制御盤、操作盤、抵抗器等の点検清掃及び絶縁抵抗測定 (6) 支持及び開閉ワイヤの交換 (7) 荷重テスト(1tのウェイトを吊上げ確認) (8) 駆動装置の潤滑油交換 (9) 走行車輪及び軸受交換 (10) ネイストワイヤ交換	(1) 車輪、給電ケーブル、レール、フック、シーブ、ブレード等の摩耗測定 (2) 各軸受及び減速機の点検 (3) リミットスイッチの点検調整 (4) ハルシコダの点検調整 (5) 制御盤、操作盤、抵抗器等の点検清掃及び絶縁抵抗測定 (6) 支持及び開閉ワイヤの交換 (7) 荷重テスト(1tのウェイトを吊上げ確認) (8) 駆動装置の潤滑油交換
2	汚泥搬送設備	DIコンベヤ	2	(1) 足場仮設・解体 (2) ケーシング交換 (3) テンションリ吊上げ等段取り・復旧 (4) ベル搬入 (5) ベル交換・エンド加工 (6) コマカス調整(セリ点調整、スパン調整、各所点検)			
3		乾燥ケーコンベヤ	2	(1) ケーシング取外し・取付 (2) テンションリ吊上げ等段取り・復旧 (3) ベル搬入 (4) ベル交換・エンド加工	(1) テール部点検口新設		(1) キリロー交換 (2) 単体試運転
4		乾燥機排出コンベヤ	2	(1) 中間軸スリーブ、軸受ブッシュ点検・交換 (2) 内蓋及び天板交換 (3) 単体試運転	(1) 中間軸スリーブ、軸受ブッシュ点検・交換 (2) 中間軸受吊金具交換 (3) 単体試運転	(1) 中間軸スリーブ、軸受ブッシュ点検・交換(No. 31) (2) 駆動側グランドハック交換(No. 31) (3) 単体試運転(No. 31) (4) ケーシングハチ当て補修(No. 32側のみ) (5) スクリュー軸折損補修(No. 32側のみ)	(1) 中間軸スリーブ、軸受ブッシュ点検・交換(No. 31) (2) 駆動側グランドハック交換(No. 31) (3) 駆動チェーン、入口エキストラクション取外し・復旧(No. 32) (4) 既設コマカス分解・吊下ろし(No. 32) (5) 内部堆積汚泥清掃(No. 32) (6) 新規コマカス吊上げ・据付(No. 32) (7) 手摺移設・復旧溶接(No. 32) (8) 架台幅拡張に伴うグレーティング等改造(No. 32) (9) 電線類移設(No. 32) (10) グリス集中給油配管移設・グリ配管改造(No. 32) (11) 従動側ケーシング支持点追加(No. 32) (12) 各所タッチアップ塗装・単体試運転(No. 32)
5	焼却炉シールホッパ	2		(1) ブリッジブレーカ用グランドハック交換 (2) 出口エキストラクション交換		(1) 駆動チェーン・スプロケット取外し・復旧(No. 32) (2) 軸スリーブ・軸受・グランドハック交換(No. 32) (3) 単体試運転(No. 32)	
6	乾燥設備	乾燥機シールホッパ	2			(1) 出口エキストラクション交換 (2) 乾燥機シールホッパ	(1) ブリッジブレーカ用駆動チェーン・スプロケット取外 (2) ブリッジブレーカ用軸スリーブ・グランドハック・軸受交換 (3) ブリッジブレーカ用スプロケット復旧・駆動チェーン交換 (4) 単体試運転 (5) 従動側軸受交換(No. 31)

焼却設備3号炉機歴				H22年度	H23年度	H24年度	H25年度
No.	設備名	機器名称	台数				
7	乾燥設備	ケーキ乾燥機	2	<ul style="list-style-type: none"> (1) マンホールパッキンの交換 (2) 軸受支持ローラ摩耗測定、トーフ下部熱煤油配管目視点検 (3) 軸貫通部グランドパッキン交換（従動側、No. 31 No. 32 計8軸） (4) 排ガス外清掃段取り（フランジ部保温板金取外・取付、EXP・一部配管取外・取付、パッキン交換） (5) タフトップ塗装（ローラジョイント部のみ） (6) 排ガス外内部清掃（ベトナムン手前まで） (7) 減速機内部の目視点検・エアリーザ清掃 (8) 単体試運転、増し締め (9) トーフ取外し・清掃・復旧（グランドパッキン交換含む） (10) 本体内部ジェット洗浄 (11) 内部点検（ローラ肉厚測定（パチ当て実施箇所以外）、排出側から12枚目まで） (12) ローラ摩耗部パチ当て補修 	<ul style="list-style-type: none"> (1) マンホールパッキンの交換 (2) 軸受支持ローラ摩耗測定、トーフ下部熱煤油配管目視点検 (3) 軸貫通部グランドパッキン交換（従動側、No. 31 No. 32 計8軸） (4) 排ガス外清掃段取り（フランジ部保温板金取外・取付、EXP・一部配管取外・取付、パッキン交換） (5) タフトップ塗装（ローラジョイント部のみ） (6) 排ガス外内部清掃（ベトナムン手前まで） (7) 減速機内部の目視点検・エアリーザ清掃 (8) エンバジョイント点検 (9) 内部点検（ローラ肉厚測定（パチ当て実施箇所以外）、排出側から12枚目まで） (10) 単体試運転、増し締め (11) トーフ取外し・清掃・復旧（グランドパッキン交換含む） (12) トーフ・本体内部ジェット洗浄 (13) 羽根先端摩耗部肉盛溶接補修 	<ul style="list-style-type: none"> (1) マンホールパッキンの交換 (2) 軸受支持ローラ摩耗測定、トーフ下部熱煤油配管目視点検 (3) 軸貫通部グランドパッキン交換（従動側、No. 31 No. 32 計8軸） (4) 排ガス外清掃段取り（フランジ部保温板金取外・取付、EXP・一部配管取外・取付、パッキン交換） (5) タフトップ塗装（ローラジョイント部のみ） (6) 排ガス外内部清掃（ベトナムン手前まで） (7) 減速機内部の目視点検・エアリーザ清掃 (8) エンバジョイント点検 (9) 内部点検（ローラ肉厚測定（パチ当て実施箇所以外）、排出側から12枚目まで） (10) 単体試運転、増し締め (11) ローラジョイント用冷却水配管類交換 (12) 排水配管改造用足場仮設・解体 (13) 排水配管改造（50A⇒65A） (14) トーフ取外し・清掃・復旧（グランドパッキン交換含む） (15) トーフ・本体内部ジェット洗浄 (16) 羽根先端摩耗部肉盛溶接補修 (17) ローラジョイント取外・取付 (18) ローラジョイント用グランドパッキン交換 (19) エンバジョイント取外し・取付 (20) 駆動軸超音波探傷検査 (21) 汚泥入口シャット、排ガス外EXP取外し・取付（No. 32） (22) 駆動側、従動側部品取外し・取付（No. 32） (23) 駆動側、従動側イデカク取外し・取付（No. 32） (24) 水ノズル等配管取外し・取付（No. 32） (25) 天井ケーシング取外し・取付（No. 32） (26) ローラ抜き出し（No. 32#4-5、#2-7、#3-6） (27) ローラ現地取込（No. 32#4-5、#2-7、#3-6） (28) 固定トーフ損傷修理（No. 32） (29) 単体試運転 	<ul style="list-style-type: none"> (1) エンバジョイント取外し (2) 駆動軸超音波探傷検査 (3) エンバジョイント復旧 (4) トーフ取外し・清掃・復旧（グランドパッキン交換含む） (5) トーフ・本体内部ジェット洗浄 (6) 羽根先端摩耗部肉盛溶接補修 (7) マンホールパッキンの交換 (8) 軸受支持ローラ摩耗測定、トーフ下部熱煤油配管目視点検 (9) 軸貫通部グランドパッキン交換（従動側、No. 31 No. 32 計8軸） (10) 排ガス外清掃段取り（フランジ部保温板金取外・取付、EXP・一部配管取外・取付、パッキン交換） (11) タフトップ塗装（ローラジョイント部のみ） (12) 排ガス外内部清掃（ベトナムン手前まで） (13) 減速機内部の目視点検・エアリーザ清掃 (14) エンバジョイント点検 (15) 内部点検（ローラ肉厚測定（パチ当て実施箇所以外）、排出側から12枚目まで） (16) 単体試運転、増し締め (17) ローラ（#1-8）工場整備（駆動軸削り出し、駆動軸新規製作、駆動軸焼バメ、軸スリーブ交換（駆動側2個のみ）戻し羽根・送り羽根交換、軸端部加工交換）
8		ゼットコンデンサー	2		<ul style="list-style-type: none"> (1) マンホール開放・復旧（パッキン交換含む） (2) 内部清掃 	<ul style="list-style-type: none"> (1) マンホール開放・復旧（パッキン交換含む） (2) 内部清掃 	<ul style="list-style-type: none"> (1) マンホール開放・復旧（パッキン交換含む） (2) 内部清掃
9		ケーキ投入機	2	<ul style="list-style-type: none"> (1) 内部清掃 (2) 中間軸受ブッシュスリーブ交換 (3) 圧入測定 (4) 単体試運転 	<ul style="list-style-type: none"> (1) 内部清掃 (2) 中間軸受ブッシュスリーブ交換 (3) 圧入測定 (4) 単体試運転 	<ul style="list-style-type: none"> (1) 内部清掃 (2) 中間軸受ブッシュスリーブ交換 (3) 圧入測定 (4) 単体試運転 	<ul style="list-style-type: none"> (1) 内部清掃 (2) 中間軸受ブッシュスリーブ交換 (3) 圧入測定 (4) 単体試運転
10	焼却設備	流動焼却炉	1	<ul style="list-style-type: none"> (1) マンホール開放・復旧 (2) 砂抜き作業（灰初室に仮置き） (3) 炉内清掃作業 (4) 炉内足場架設・撤去（炉床～天井まで） (5) 膨張代充填材詰替え作業 (6) 目地詰め作業 (7) 分散ノズル点検 (8) 外観点検 (9) 緊急放出扉点検、パッキン取替え (10) マンホールパッキン取替え (11) 炉頂スレーブの点検 (12) 陸砂初室へ旧砂投入 	<ul style="list-style-type: none"> (1) マンホール開放・復旧 (2) 砂抜き作業（灰初室に仮置き） (3) 炉内清掃作業 (4) 炉内足場架設・撤去（炉床～天井まで） (5) 膨張代充填材詰替え作業 (6) 目地詰め作業 (7) 分散ノズル点検 (8) 外観点検 (9) 緊急放出扉点検、パッキン取替え (10) マンホールパッキン取替え (11) 炉頂スレーブの点検 (12) ケーシング肉厚測定（砂層部、フリート部のみ） (13) 覗き窓交換（2箇所） (14) 炉床上部耐火物ハツリ (15) 炉床上部キャスター溶接 (16) 炉床上部耐火物打設 	<ul style="list-style-type: none"> (1) マンホール開放・復旧 (2) 砂抜き作業（灰初室に仮置き） (3) 炉内清掃作業 (4) 炉内足場架設・撤去（炉床～天井まで） (5) 膨張代充填材詰替え作業 (6) 目地詰め作業 (7) 分散ノズル点検 (8) 外観点検 (9) 緊急放出扉点検、パッキン取替え (10) マンホールパッキン取替え (11) 炉頂スレーブの点検 (12) 陸砂初室へ旧砂投入 (13) 炉出口煙道更新（炉出口ゲートバルブは含まない） (14) スレーブ取外し・取付 (15) スレーブ工場整備 (16) 煙道重量UPに伴い架台補強実施 	<ul style="list-style-type: none"> (1) マンホール開放・復旧 (2) 砂抜き作業（灰初室に仮置き） (3) 炉内清掃作業 (4) 炉内足場架設・撤去（炉床～天井まで） (5) 膨張代充填材詰替え作業 (6) 目地詰め作業 (7) 分散ノズル点検 (8) 外観点検 (9) 緊急放出扉点検、パッキン取替え (10) マンホールパッキン取替え (11) 炉頂スレーブの点検 (12) 陸砂初室へ旧砂投入 (13) 炉出口煙道更新（炉出口ゲートバルブは含まない） (14) スレーブ取外し・取付 (15) スレーブ工場整備 (16) 煙道重量UPに伴い架台補強実施

焼却設備3号炉機歴				H22年度	H23年度	H24年度	H25年度
No.	設備名	機器名称	台数				
11		スタートアップバーナ	1	(1) バナ配管ユニット動作確認 (2) フレアリストク取外し、清掃、復旧 (3) バイットバーナ取外し、清掃、点検(リキテスト)、復旧 (4) ウィンドボックス部耐火レンガ目視点検・目地補修 (5) 試運転立会(スタートアップバーナの着火確認、消化ガス、空気の流量確認)	(1) バナ配管ユニット動作確認 (2) フレアリストク取外し、清掃、復旧 (3) バイットバーナ取外し、清掃、点検(リキテスト)、復旧 (4) ウィンドボックス部耐火レンガ目視点検・目地補修 (5) 試運転立会(スタートアップバーナの着火確認、消化ガス、空気の流量確認)	(1) バナ配管ユニット動作確認 (2) フレアリストク取外し、清掃、復旧 (3) バイットバーナ取外し、清掃、点検(リキテスト)、復旧 (4) ウィンドボックス部耐火レンガ目視点検・目地補修 (5) 試運転立会(スタートアップバーナの着火確認、消化ガス、空気の流量確認)	(1) バナ配管ユニット動作確認 (2) フレアリストク取外し、清掃、復旧 (3) バイットバーナ取外し、清掃、点検(リキテスト)、復旧 (4) ウィンドボックス部耐火レンガ目視点検・目地補修 (5) 試運転立会(スタートアップバーナの着火確認、消化ガス、空気の流量確認)
12	焼却設備	サンドバーナ	8	(1) バナ配管ユニット動作確認 (2) フレアリストク取外し、清掃、復旧 (3) 外観目視点検、内部アブロー清掃 (4) 流量計8組の劣化による交換	(1) バナ配管ユニット動作確認 (2) フレアリストク取外し、清掃、復旧 (3) 外観目視点検、内部アブロー清掃	(1) バナ配管ユニット動作確認 (2) フレアリストク取外し、清掃、復旧 (3) 外観目視点検、内部アブロー清掃	(1) バナ配管ユニット動作確認 (2) フレアリストク取外し、清掃、復旧 (3) 外観目視点検、内部アブロー清掃
13		保安バーナ	1	(1) バナ本体・点火器取外し、清掃、点検(リキテスト)、復旧 (2) バナ配管ユニット動作確認 (3) フレアリストク取外、清掃、復旧	(1) バナ本体・点火器取外し、清掃、点検(リキテスト)、復旧 (2) バナ配管ユニット動作確認 (3) フレアリストク取外、清掃、復旧	(1) バナ本体・点火器取外し、清掃、点検(リキテスト)、復旧 (2) バナ配管ユニット動作確認 (3) フレアリストク取外、清掃、復旧 (4) 堆積砂アブロー用点検口追設	(1) バナ本体・点火器取外し、清掃、点検(リキテスト)、復旧 (2) バナ配管ユニット動作確認 (3) 試運転確認(保安バーナの着火確認、都市ガス・消化ガス燃焼時の燃料及び空気の流量確認)
14	熱回収設備	空気予熱器	4	(1) マネー開放・復旧 (2) 煙道清掃用足場仮設・解体 (3) 予熱器内部堆積灰清掃 (4) 灰産廃処理 (5) 各部点検(リキテスト・軽微な耐火物補修含む) (6) No.32Cインサートチューブ摩耗測定 (7) No.32C空気予熱器下部インサートチューブ修理	(1) マネー開放・復旧 (2) 煙道清掃用足場仮設・解体 (3) 予熱器内部堆積灰清掃 (4) 灰産廃処理 (5) 各部点検(リキテスト・軽微な耐火物補修含む) (6) No.32Cインサートチューブ摩耗測定 (7) No.32B~C空気予熱器排ガス外EXPインサートチューブ当て (8) No.32C上部マネー内蓋交換 (9) No.32C下部インサートチューブ改造補修(13箇所)	(1) マネー開放・復旧 (2) 煙道清掃用足場仮設・解体 (3) 予熱器内部堆積灰清掃 (4) 灰産廃処理 (5) 各部点検(リキテスト・軽微な耐火物補修含む) (6) No.32Cインサートチューブ摩耗測定 (7) No.31N当て補修用足場仮設・解体 (8) No.31上部ヘッドケージン当て補修 (9) No.32C下部インサートチューブ取外し・改造・復旧(計11箇所)	(1) マネー開放・復旧 (2) 煙道清掃用足場仮設・解体 (3) 予熱器内部堆積灰清掃 (4) 各部点検(リキテスト・軽微な耐火物補修含む) (5) No.32Cインサートチューブ摩耗測定 (6) No.31上部ヘッド更新(予熱器入口エキストラクション含む) (7) 下部ヘッドインサートチューブ取外し・改造・復旧(6本)
15		熱媒油タンク	1	(1) タンク、配管一括気密試験及びその他方法による液相部点検	(1) タンク内部清掃(残油回収、リンス仕上げ) (2) タンク、配管漏洩検査(タンク、配管個別ガス加圧法)	(1) タンク、配管一括気密試験及びその他方法による液相部点検	(1) タンク、配管一括気密試験及びその他方法による液相部点検
16		熱媒油膨張タンク	1				
17		熱媒油加熱器	1	(1) 安全弁整備(工場整備) (2) 圧力計交換 (3) 上下ヘッド清掃、耐火物点検 (4) 熱媒油ヘッド管内部清掃 (5) マネー交換 (6) 伝熱管肉厚測定 (7) 塗装(タフトップ塗装)	(1) 安全弁整備(工場整備) (2) 圧力計交換 (3) 上下ヘッド清掃、耐火物点検 (4) 熱媒油ヘッド管内部清掃 (5) マネー交換 (6) 伝熱管肉厚測定 (7) 塗装(タフトップ塗装)	(1) 安全弁整備(工場整備) (2) 圧力計交換 (3) 上下ヘッド清掃、耐火物点検 (4) 熱媒油ヘッド管内部清掃 (5) マネー交換 (6) 伝熱管肉厚測定 (7) 塗装(タフトップ塗装)	(1) 安全弁整備(工場整備) (2) 圧力計交換 (3) 上下ヘッド清掃、耐火物点検 (4) 熱媒油ヘッド管内部清掃 (5) マネー交換 (6) 伝熱管肉厚測定 (7) 塗装(タフトップ塗装) (8) 熱媒油ヘッド連結管取外し・取付 (9) 熱媒油ヘッド連結管レン・塗装
18		加熱器 熱媒油循環ポンプ	2	(1) 循環ポンプ新替え(No.31のみ) (2) 電気配線解線・結線(No.31のみ)			(1) 電気配線解線・結線(No.32のみ) (2) ポンプ新替え(新替えに伴う冷却水配管改造含む)(No.32のみ)
19	乾燥機 熱媒油循環ポンプ	2		(1) 循環ポンプ新替え(No.31) (2) 電気配線解線・結線(No.31)			

焼却設備3号炉機歴				H22年度	H23年度	H24年度	H25年度
No	設備名	機器名称	台数				
25	灰回収設備	排ガス冷却塔	1	(1) マネー開放・復旧(上下マネー各1箇所) (グランド) (ハ) ッキ交換含む) (2) 内部及び各所点検 (スプレーノズル噴霧テスト含む) (3) 排出シュート (グリズリー部) 堆積灰清掃	(1) マネー開放・復旧(上下マネー各1箇所) (グランド) (ハ) ッキ交換含む) (2) 内部及び各所点検 (スプレーノズル噴霧テスト含む) (3) 排出シュート (グリズリー部) 堆積灰清掃	(1) マネー開放・復旧(上下マネー各1箇所) (グランド) (ハ) ッキ交換含む) (2) 内部及び各所点検 (スプレーノズル噴霧テスト含む) (3) 排出シュート (グリズリー部) 堆積灰清掃 (4) H ₂ O分解整備	(1) マネー開放・復旧(上下マネー各1箇所) (グランド) (ハ) ッキ交換含む) (2) 内部及び各所点検 (スプレーノズル噴霧テスト含む) (3) 排出シュート (グリズリー部) 堆積灰清掃 (4) 内部付着灰除去 (簡易方法にて)
26		バグフィルタ	1	(1) マネー開放・復旧 (ハ) ッキ交換含む) (2) 内部及び各所点検 (3) 天板蓋開放・復旧 (ハ) ッキ交換含む) (4) ろ布全数 (220本) 交換 (吊架台取外し・取付含む)	(1) マネー開放・復旧 (ハ) ッキ交換含む) (2) 内部及び各所点検 (3) 天板蓋開放・復旧 (ハ) ッキ交換含む) (4) ろ布交換・分析 (点検の結果、2本を選定)	(1) マネー開放・復旧 (ハ) ッキ交換含む) (2) 内部及び各所点検 (3) 天板蓋開放・復旧 (ハ) ッキ交換含む) (4) ろ布交換・分析 (点検の結果、2本を選定)	(1) マネー開放・復旧 (ハ) ッキ交換含む) (2) 内部及び各所点検 (3) 天板蓋開放・復旧 (ハ) ッキ交換含む) (4) ろ布交換・分析 (点検の結果、2本を選定) (5) ダイヤモンド弁交換 (6) 整備後煤塵濃度測定
28	排ガス処理設備	排煙処理塔		(1) マネー開放・復旧 (M-1, 2, 3) (2) 内部堆積灰清掃 (3) 内部足場仮設・解体 (4) ノズル取外・清掃・取付 (循環水, 低負荷水)	(1) マネー開放・復旧 (M-1, 2, 3) (2) 内部堆積灰清掃 (3) 内部足場仮設・解体 (4) ノズル取外・清掃・取付 (循環水, 低負荷水) (5) 循環水注入苛性ソーダ配管移設 (タンク内部へ)	(1) マネー開放・復旧 (M-1) (2) 内部堆積灰清掃 (3) 内部足場仮設・解体 (4) ノズル取外・清掃・取付 (循環水, 低負荷水)	(1) マネー開放・復旧 (M-1) (2) 内部堆積灰清掃 (3) 内部足場仮設・解体 (4) ノズル取外・清掃・取付 (低負荷水) (5) 給水パイプ希釈水配管交換 (保温板金交換含む)
29		通風設備	流動ブロワ	1			(1) 防音カバー・吸込管取外 (2) インパル摩耗状況点検 (3) 防音カバー・吸込管取付 (4) 着工前後各部記録測定 (5) プロ付属配管取外・取付 (6) 防音カバー・吸込・吐出管取外・取付 (7) プロ本体分解・組立 (8) ケーシング構持ち・移動 (9) 工場整備・検査 (インパル交換調整) (10) 各部タッチアップ塗装
30	通風設備	気水分離ファン	2		(1) 点検整備 (2) 試運転調整		
31		昇圧ブロワ	1		(1) 点検整備 (2) 試運転調整	(1) 電動機搬出段取り (2) 電動機電線解線 (3) 電動機取外し・搬出 (4) 工場整備 (5) 電動機搬入・据付 (6) センタリング作業 (7) 電動機電線結線 (8) 試運転調整	
32	通風設備	空気予熱器循環ファン	1		(1) 点検整備 (2) 試運転調整	(1) 電動機搬出段取り (2) 電動機電線解線 (3) 電動機取外し・搬出 (4) 工場整備 (5) 電動機搬入・据付 (6) センタリング作業 (7) 電動機電線結線 (8) 試運転調整	
33		誘引ファン	1	(1) 各所点検 (内部確認・振動確認) (2) 点検口開放、インパル清掃、点検口復旧	(1) 各所点検 (内部確認・振動確認) (2) 点検口開放、インパル清掃、点検口復旧	(1) 各所点検 (内部確認・振動確認) (2) 点検口開放、インパル清掃、点検口復旧	(1) 各所点検 (内部確認・振動確認) (2) 点検口開放、インパル清掃、点検口復旧

焼却設備3号炉機歴				H22年度	H23年度	H24年度	H25年度
No	設備名	機器名称	台数				
34	ユーティリティ設備	空気圧縮機	4	(1) No. 31, 32雑用空気圧縮機 分解整備			
35	その他設備	その他		(1) しき投入機 天板交換・排気管移設 (2) クーリングタワー 内部清掃 (3) 3号灰輸送管 足場仮設・解体 灰輸送管交換 (4) 3号炉出口ダクト 炉頂ダクト下スレ取付 空気予熱器入口部再溶接補修 ダクト外嵩上げ (5) 3号炉出口ダクト 炉出口ガスファン交換 足場仮設・解体 (6) No. 31・32苛性ソーダポンプ ヒーター巻き直し交換 配管保温板金の交換 (7) No. 31・32灰ホッパー 改良土センター送り配管部に手動スライドゲート設置 (8) 珪砂ホッパー出口圧送配管 珪砂ホッパー出口圧送配管漏えい部の交換 (9) サンドバーナ廻り低圧空気配管 漏えい箇所の調査 漏えい箇所の修理 (10) 3号炉出口ダクト エキスパンション耐火物はつり補修	(1) No. 31, 32乾燥機用熱媒油配管 熱媒油配管交換 ナスタ交換 トラフ底部保温箱交換 (2) No. 31クーリングタワー 内部清掃 歩廊追設 (3) 3号灰輸送管 足場仮設・解体 灰輸送管交換 (4) No. 32乾燥機投入コンベヤ 駆動チェーン・スプアウト取外し・取付 駆動側部品交換 従動側部品交換 スクリュー抜き出し、工場持ち帰り スクリュー工場整備 スクリュー現地搬入据付 段取り・内部清掃・試運転 (5) 3号炉熱媒油配管 小径配管腐食状況点検（板金保温取外・取付含む 60箇所） 小径配管腐食減肉内部補修（13箇所） (6) 3号炉珪砂圧送配管 足場仮設・解体 配管交換（2箇所）	(1) No. 31クーリングタワー 内部清掃 (2) No. 31, 32砂抽出コンベヤ グラウトパッキン交換 (3) 3号珪砂圧送配管 足場仮設・解体 珪砂圧送配管交換 (4) 珪砂圧送ポンプ 分解整備 試運転確認	(1) No. 31クーリングタワー 内部清掃 (2) No. 31炉内ダクト 保温板金解体・復旧 ヒーター交換・運転確認 VDバルブ交換 (3) No. 31定量供給バルブ 単体試運転 (4) 3号珪砂圧送配管 珪砂圧送配管交換

焼却設備3号炉機歴				H19年度	H20年度	H21年度	H22年度
No.	設備名	機器名称	台数				
1	汚泥受入設備	投入クレーン	1	(1) 車輪、給電ケーブル、レール、フック、シーブ、ブレード等の摩耗測定 (2) 各軸受及び減速機の点検 (3) リミットスイッチの点検調整 (4) ハンドエンコーダの点検調整 (5) 制御盤、操作盤、抵抗器等の点検清掃及び絶縁抵抗測定 (6) 支持及び開閉ワイヤの交換 (7) ブザー交換 (8) 駆動装置の潤滑油交換 (9) 巻上装置用ブレイキング交換	(1) 車輪、給電ケーブル、レール、フック、シーブ、ブレード等の摩耗測定 (2) 各軸受及び減速機の点検 (3) リミットスイッチの点検調整 (4) ハンドエンコーダの点検調整 (5) 制御盤、操作盤、抵抗器等の点検清掃及び絶縁抵抗測定 (6) 支持及び開閉ワイヤの交換 (7) 駆動装置の潤滑油交換 (8) 荷重テスト(1tのウェイトを吊上げ確認)	(1) 車輪、給電ケーブル、レール、フック、シーブ、ブレード等の摩耗測定 (2) 各軸受及び減速機の点検 (3) リミットスイッチの点検調整 (4) ハンドエンコーダの点検調整 (5) 制御盤、操作盤、抵抗器等の点検清掃及び絶縁抵抗測定 (6) 支持及び開閉ワイヤの交換 (7) 荷重テスト(1tのウェイトを吊上げ確認) (8) 駆動装置の潤滑油交換	(1) 車輪、給電ケーブル、レール、フック、シーブ、ブレード等の摩耗測定 (2) 各軸受及び減速機の点検 (3) リミットスイッチの点検調整 (4) ハンドエンコーダの点検調整 (5) 制御盤、操作盤、抵抗器等の点検清掃及び絶縁抵抗測定 (6) 支持及び開閉ワイヤの交換 (7) 荷重テスト(1tのウェイトを吊上げ確認) (8) 駆動装置の潤滑油交換 (9) バケット入替(1号炉用バケットを3号炉用と交換) (10) 開閉・支持モーター交換(1号炉用を3号炉用と交換)
2	汚泥搬送設備	DIケーキコンベヤ	2	(1) 出口シート切断・溶接取付 (2) 出口シート塗装 (3) 出口E×P交換(バック交換含む) (4) ヘッドスケーパ調整	(1) ケーシング取外・取付 (2) テンションアーム吊上げ固定 (3) テーブルアーム交換 (4) ヘッド、スナップアーム交換 (5) キャリロウ交換 予備品使用(15個/台分) (6) 補修塗装 (7) 試運転調整 (8) 減速機交換	(1) ヘッドケーシング交換	(1) 足場仮設・解体 (2) ケーシング交換 (3) テンションアーム吊上げ等段取り・復旧 (4) ベルト搬入 (5) ベルト交換・エンド加工 (6) コンベヤ調整(ベルト調整、スパン調整、各所点検)
3		乾燥ケーキコンベヤ	2	(1) 減速機交換 (2) ケーシング取外・取付 (3) テンションアーム吊上げ固定 (4) テーブルアーム交換 (5) ヘッド、スナップアーム交換 (6) キャリロウ交換 予備品使用(15個/台分) (7) 補修塗装 (8) 試運転調整 (9) ヘッドケーシング交換 (10) ストロム、支持台等の交換		(1) ケーシング取外・取付 (2) テンションアーム吊上げ等段取り・復旧 (3) ベルト搬入 (4) ベルト交換・エンド加工	
4		乾燥機排出コンベヤ	2	(1) 中間軸受点検・交換(No.31) (2) 単体試運転(No.31)	(1) 中間軸受点検・交換(No.31) (2) 単体試運転(No.31) (3) スクリュー軸、軸受、イリシム等の交換(No.32)	(1) 中間軸スリーブ、軸受ブッシュ点検・交換 (2) 単体試運転	(1) 中間軸スリーブ、軸受ブッシュ点検・交換 (2) 内蓋及び天板交換 (3) 単体試運転
5		焼却炉シールホッパ	2		(1) プリッジブレイカー 部品交換 (2) ワンタッチ点検口交換 (3) No.31ケーシング 底部当板補修(塗装含む)減速機電線解線 (4) 減速機交換(プリッジブレイカー用)		
6	乾燥設備	乾燥機シールホッパ	2		(1) 従動側部品取外・取付 (2) スクリュー抽出・挿入 (3) 駆動側・従動側グランドパッキン交換 (4) 駆動ファン・スプロケット取外し・取付 (5) 駆動側部品交換 (6) 段取り・内部清掃・試運転 (7) 駆動側スクリュー軸の補修 (8) 軸スリーブの交換		

焼却設備3号炉機歴				H19年度	H20年度	H21年度	H22年度
No.	設備名	機器名称	台数				
7	乾燥設備	ケーキ乾燥機	2	(1) マネーバルの交換 (2) 本体外観点検(軸受支持ローラ摩耗測定、トワ下部熱媒油配管目視点検、単体試運転) (3) 各種準備・後片付(トワ用熱媒油配管バルブ部保温板金取外し・取付、増し締め) (4) 軸受通部グランドバルブ交換(従動側、No.31 No.32 計8軸) (5) 排ガス外清掃段取り(フランジ部保温板金取外し・取付、一部配管取外し・取付、バルブ交換) (6) 塗装(ケッチャップ塗装、ローリジポイント部のみ) (7) 排ガス外内部清掃(ベトナムン手前まで) (8) No.32ケーキ乾燥機電動機カップリング交換、調整 (9) No.32ケーキ乾燥機電動機冷却ファン用電動機交換 (10) No.32ケーキ乾燥機電動機軸受交換整備 (11) スクリュー位置移動 (12) 軸受、止り止め取付 (13) 軸受注入バルブ取付 (14) 軸受回転防止用穴加工 (15) スラスト受け(B)交換	(1) マネーバルの交換 (2) 本体外観点検(軸受支持ローラ摩耗測定、トワ下部熱媒油配管目視点検、単体試運転) (3) 各種準備・後片付(トワ用熱媒油配管バルブ部保温板金取外し・取付、増し締め) (4) 軸受通部グランドバルブ交換(従動側、No.31 No.32 計8軸) (5) 排ガス外清掃段取り(フランジ部保温板金取外し・取付、一部配管取外し・取付、バルブ交換) (6) 塗装(ケッチャップ塗装、ローリジポイント部のみ) (7) トワ取外し・清掃・復旧 (8) 本体内部ジェット洗浄 (9) 内部点検、肉厚補修 (10) ローリジポイント取外・取付 (11) 従動軸超音波探傷検査 (12) ユニバーサルポイント取外・取付 (13) 分解及び組み込み、点検、塗装(工場整備) (14) ローリジポイント・本体ローラ取外し (15) 軸受支持ローラ座取外し (16) 軸受支持ローラ交換 (17) 軸受支持ローラ座復旧 (18) ローリジポイント・本体ローラ復旧 (19) レバ確認・調整	(1) マネーバルの交換 (2) 本体外観点検(軸受支持ローラ摩耗測定、トワ下部熱媒油配管目視点検、単体試運転) (3) 各種準備・後片付(トワ用熱媒油配管バルブ部保温板金取外し・取付、増し締め) (4) 軸受通部グランドバルブ交換(従動側、No.31 No.32 計8軸) (5) 排ガス外清掃段取り(フランジ部保温板金取外し・取付、EXP一部配管取外し・取付、バルブ交換) (6) 塗装(ケッチャップ塗装、ローリジポイント部のみ) (7) 排ガス外内部清掃(ベトナムン手前まで) (8) 減速機内部の目視点検・エアリジ清掃 (9) トワ取外し・清掃・復旧(グランドバルブ交換含む) (10) 本体内部ジェット洗浄 (11) 内部点検(ローラ肉厚測定、排出側から12枚目まで) (12) 羽根先端摩擦部肉厚溶接補修 (13) 減速機吊出工場搬出・現地搬入 (14) ベアリング交換等(工場内作業) (15) キヤップリング取外・取付 (16) ユニバーサルポイント取外・取付 (17) 塗装(上塗1回全体塗装) (18) カップリング取外・取付 (19) 電動機移動・復旧 (20) 電動機整備(軸受交換・内部清掃) (21) カップリング芯出し (22) ケッチャップ塗装 (23) 電動機冷却ファン用電動機交換 (24) 解線・結線 (25) 試運転立会	(1) マネーバルの交換 (2) 軸受支持ローラ摩耗測定、トワ下部熱媒油配管目視点検 (3) 軸受通部グランドバルブ交換(従動側、No.31 No.32 計8軸) (4) 排ガス外清掃段取り(フランジ部保温板金取外し・取付、EXP一部配管取外し・取付、バルブ交換) (5) ケッチャップ塗装(ローリジポイント部のみ) (6) 排ガス外内部清掃(ベトナムン手前まで) (7) 減速機内部の目視点検・エアリジ清掃 (8) 単体試運転、増し締め (9) トワ取外し・清掃・復旧(グランドバルブ交換含む) (10) 本体内部ジェット洗浄 (11) 内部点検(ローラ肉厚測定(バチ当て実施箇所以外)、排出側から12枚目まで) (12) ローラ摩耗部バチ当て補修
8		ゼットコンデンサー	2		(1) コンデンサ取外・取付 (2) マネーバル開放・復旧 (3) マネーバル交換 (4) 内部ジェット洗浄		
9	焼却設備	ケーキ投入機	2	(1) 内部清掃 (2) 中間軸受ブッシュ・スリーブ交換 (3) レバ計測 (4) 単体試運転	(1) 内部清掃 (2) 中間軸受ブッシュ・スリーブ交換 (3) レバ計測 (4) 単体試運転 (5) 減速機交換	(1) 内部清掃 (2) 中間軸受ブッシュ・スリーブ交換 (3) レバ計測 (4) 単体試運転 (5) スライドゲートグランドバルブ交換 (6) スライドゲートシフト調整	(1) 内部清掃 (2) 中間軸受ブッシュ・スリーブ交換 (3) レバ計測 (4) 単体試運転
10		流動焼却炉	1	(1) マネーバル開放・復旧 (2) 砂抜き作業 (3) 旧碓砂ホウ投入作業 (4) 炉内清掃作業 (5) 炉内足場架設・撤去(炉床～天井まで) (6) 膨張代充填材詰替え作業 (7) 目地詰め作業 (8) 分散ノズル点検 (9) 覗き窓のガラスの清掃 (10) 外観点検 (11) 緊急放出扉点検、バルブ取替え (12) マネーバル取替え (13) 炉頂スプレーノズルの点検	(1) マネーバル開放・復旧 (2) 砂抜き作業 (3) 旧碓砂ホウ投入作業 (4) 炉内清掃作業 (5) 炉内足場架設・撤去(炉床～天井まで) (6) 膨張代充填材詰替え作業 (7) 目地詰め作業 (8) 分散ノズル点検 (9) 覗き窓のガラスの清掃 (10) 外観点検 (11) 緊急放出扉点検、バルブ取替え (12) マネーバル取替え (13) 炉頂スプレーノズルの点検	(1) マネーバル開放・復旧 (2) 砂抜き作業(灰ホウ室に仮置き) (3) 炉内清掃作業 (4) 炉内足場架設・撤去(炉床～天井まで) (5) 膨張代充填材詰替え作業 (6) 目地詰め作業 (7) 分散ノズル点検 (8) 外観点検 (9) 緊急放出扉点検、バルブ取替え (10) マネーバル取替え (11) 炉頂スプレーノズルの点検 (12) 碓砂ホウへ旧砂投入 (13) 覗き窓交換(2セット)	(1) マネーバル開放・復旧 (2) 砂抜き作業(灰ホウ室に仮置き) (3) 炉内清掃作業 (4) 炉内足場架設・撤去(炉床～天井まで) (5) 膨張代充填材詰替え作業 (6) 目地詰め作業 (7) 分散ノズル点検 (8) 外観点検 (9) 緊急放出扉点検、バルブ取替え (10) マネーバル取替え (11) 炉頂スプレーノズルの点検 (12) 碓砂ホウへ旧砂投入
11	焼却設備	スタートアップバーナ	1	(1) バナー配管ユニットバルブ動作確認 (2) フレームリスター取外し、清掃、復旧 (3) バイロットバーナー取外し、清掃、点検(バルブテスト)、復旧 (4) ウインドボックス部耐火レンガ目視点検 (5) 試運転立会 (スタートアップバーナの着火確認、消化ガス、空気の流量確認)	(1) バナー配管ユニットバルブ動作確認 (2) フレームリスター取外し、清掃、復旧 (3) バイロットバーナー取外し、清掃、点検(バルブテスト)、復旧 (4) ウインドボックス部耐火レンガ目視点検 (5) 圧力スイッチ交換 (6) 試運転立会 (スタートアップバーナの着火確認、消化ガス、空気の流量確認)	(1) バナー配管ユニットバルブ動作確認 (2) フレームリスター取外し、清掃、復旧 (3) バイロットバーナー取外し、清掃、点検(バルブテスト)、復旧 (4) ウインドボックス部耐火レンガ目視点検・目地補修 (5) 試運転立会(スタートアップバーナの着火確認、消化ガス、空気の流量確認)	(1) バナー配管ユニットバルブ動作確認 (2) フレームリスター取外し、清掃、復旧 (3) バイロットバーナー取外し、清掃、点検(バルブテスト)、復旧 (4) ウインドボックス部耐火レンガ目視点検・目地補修 (5) 試運転立会(スタートアップバーナの着火確認、消化ガス、空気の流量確認)
12		サンドバーナ	8	(1) バナー配管ユニットバルブ動作確認 (2) フレームリスター取外し、清掃、復旧 (3) 外観目視点検、内部エアブロ清掃 (4) フレキシブルチューブ交換	(1) バナー配管ユニットバルブ動作確認 (2) フレームリスター取外し、清掃、復旧 (3) 外観目視点検、内部エアブロ清掃 (4) 圧力スイッチ交換	(1) バナー配管ユニットバルブ動作確認 (2) フレームリスター取外し、清掃、復旧 (3) 外観目視点検、内部エアブロ清掃	(1) バナー配管ユニットバルブ動作確認 (2) フレームリスター取外し、清掃、復旧 (3) 外観目視点検、内部エアブロ清掃 (4) 流量計8組の劣化による交換
13	保安バーナ	1	(1) バイロットバーナー取外し、清掃、点検(バルブテスト)、復旧	(1) 圧力スイッチ交換 (2) バイロットバーナー取外し、清掃、点検(バルブテスト)、復旧	(1) バナー本体・点火器取外し、清掃、点検(バルブテスト)、復旧 (2) バナー配管ユニットバルブ動作確認 (3) フレームリスター取外し、清掃、復旧	(1) バナー本体・点火器取外し、清掃、点検(バルブテスト)、復旧 (2) バナー配管ユニットバルブ動作確認 (3) フレームリスター取外し、清掃、復旧	

焼却設備3号炉機歴				H19年度	H20年度	H21年度	H22年度
No.	設備名	機器名称	台数				
14	熱回収設備	空気予熱器	4	(1) マネー開放・復旧 (No.31, 32C) (2) 煙道清掃用足場仮設・解体 (No.31, 32C) (3) 予熱器内部堆積灰清掃 (No.31, 32C) (4) 灰産廃処理 (No.31, 32C) (5) 各部点検 (リフト・軽微な耐火物補修含む) (No.31, 32C) (6) No. 32A、32B新替え	(1) マネー開放・復旧 (No. 31, 32Cのみ) (2) 煙道清掃用足場仮設・解体 (No. 31, 32Cのみ) (3) 予熱器内部堆積灰清掃 (No. 31, 32Cのみ) (4) 灰産廃処理 (No. 31, 32Cのみ) (5) 各部点検 (リフト・軽微な耐火物補修含む) (No. 31, 32Cのみ)	(1) マネー開放・復旧 (2) 煙道清掃用足場仮設・解体 (3) 予熱器内部堆積灰清掃 (4) 灰産廃処理 (5) 各部点検 (リフト・軽微な耐火物補修含む) (6) No.32C(ノースリーブ) 摩耗測定	(1) マネー開放・復旧 (2) 煙道清掃用足場仮設・解体 (3) 予熱器内部堆積灰清掃 (4) 灰産廃処理 (5) 各部点検 (リフト・軽微な耐火物補修含む) (6) No.32C(ノースリーブ) 摩耗測定 (7) No. 32C空気予熱器下部インサートチューブ修理
15		熱媒油タンク	1	(1) 内部堆積灰・ケム清掃	(1) タンク内部清掃 (残油回収、ケムふき仕上げ) (2) タンク、配管漏洩検査 (タンク、配管個別ガス加圧法) (3) 廃油処分 (あらい油含む)	(1) タンク、配管一括気密試験及びその他方法による液相部点検	(1) タンク、配管一括気密試験及びその他方法による液相部点検
16		熱媒油膨張タンク	1	(1) 内部清掃・点検 (2) マネー・パッキン交換	(1) 内部清掃・点検 (2) マネー・パッキン交換	(1) 内部清掃・点検 (2) 液面計リング・ガラス交換 (3) マネー・パッキン交換 (4) 塗装 (ケッチアップ 塗装)	
17		熱媒油加熱器	1	(1) 安全弁整備 (工場整備) (2) 圧力計交換 (3) 上下ヘッダ・清掃、耐火物点検 (4) パルプ整備 (5) 熱媒油ヘッダ・管内部清掃 (6) マネー・パッキン交換 (7) 伝熱管肉厚測定 (8) 塗装 (ケッチアップ 塗装) (9) 掃除・点検口断熱材補修	(1) 安全弁整備 (工場整備) (2) 圧力計交換 (3) 上下ヘッダ・清掃、耐火物点検 (4) パルプ整備 (5) 熱媒油ヘッダ・管内部清掃 (6) マネー・パッキン交換 (7) 伝熱管肉厚測定 (8) 塗装 (ケッチアップ 塗装) (9) 掃除・点検口断熱材補修	(1) 安全弁整備 (工場整備) (2) 圧力計交換 (3) 上下ヘッダ・清掃、耐火物点検 (4) 熱媒油ヘッダ・管内部清掃 (5) マネー・パッキン交換 (6) 伝熱管肉厚測定 (7) 塗装 (ケッチアップ 塗装) (8) 掃除・点検口断熱材補修	(1) 安全弁整備 (工場整備) (2) 圧力計交換 (3) 上下ヘッダ・清掃、耐火物点検 (4) 熱媒油ヘッダ・管内部清掃 (5) マネー・パッキン交換 (6) 伝熱管肉厚測定 (7) 塗装 (ケッチアップ 塗装)
18		加熱器 熱媒油循環ポンプ	2				(1) 循環ポンプ新替え (No. 31のみ) (2) 電気配線解線・結線 (No. 31のみ)
19		乾燥機 熱媒油循環ポンプ	2				
20		蒸気発生器	1	(1) 撤去			
21		塩酸タンク	1	(1) 撤去			
22	薬注装置	2	(1) 撤去				
23	灰回収設備	サイクロン	1				

焼却設備3号炉機歴				H19年度	H20年度	H21年度	H22年度
No.	設備名	機器名称	台数				
24		電気集塵機	1				
25	灰回収設備	排ガス冷却塔	1	(1) クリーンム仮設解体(上下マホ各1箇所) (2) マホ開放・復旧(上下マホ各1箇所)(グランドパッキン交換含む) (3) 9イキシ測定(ガス中、粉塵中 2検体) (4) 内部及び各所点検(スプレーノズル噴霧テスト含む) (5) ノズル交換(スプレーノズル3箇所) (6) ローターノズル下スレーバ内部清掃・回収灰塵処分	(1) マホ開放・復旧(上下マホ各1箇所)(グランドパッキン交換含む) (2) 内部及び各所点検(スプレーノズル噴霧テスト含む) (3) ローターノズル下スレーバ内部清掃・回収灰塵処分	(1) マホ開放・復旧(上下マホ各1箇所)(グランドパッキン交換含む) (2) 内部及び各所点検(スプレーノズル噴霧テスト含む) (3) 排出シュート(グリスリ部)堆積灰清掃	(1) マホ開放・復旧(上下マホ各1箇所)(グランドパッキン交換含む) (2) 内部及び各所点検(スプレーノズル噴霧テスト含む) (3) 排出シュート(グリスリ部)堆積灰清掃
26		バグフィルタ	1	(1) クリーンム仮設・解体(下部マホ部 1箇所) (2) マホ開放・復旧(パッキン交換含む) (3) 9イキシ測定(ガス中、粉塵中 2検体) (4) 内部及び各所点検 (5) ろ布交換・分析(点検の結果、2本を選定)	(1) マホ開放・復旧(パッキン交換含む) (2) 内部及び各所点検 (3) ろ布交換・分析(点検の結果、2本を選定)	(1) マホ開放・復旧(パッキン交換含む) (2) 内部及び各所点検 (3) 天板蓋開放・復旧(パッキン交換含む) (4) ろ布交換・分析(点検の結果、2本を選定)	(1) マホ開放・復旧(パッキン交換含む) (2) 内部及び各所点検 (3) 天板蓋開放・復旧(パッキン交換含む) (4) ろ布全数(220本)交換(吊架台取外し・取付含む)
27		灰コンベヤ	4				
27		灰コンベヤ	4				
28		排ガス処理設備	排煙処理塔		(1) マホ開放・復旧(M-1,2,3) (2) 内部堆積灰パッキン清掃・産廃処分 (3) 内部足場仮設・解体 (4) ノズル取外・清掃・取付(循環水、低負荷水) (5) 本体、循環水配管及び排水ライン等配管洗浄	(1) マホ開放・復旧(M-1,2,3) (2) 内部堆積灰清掃 (3) 内部足場仮設・解体 (4) ノズル取外・清掃・取付(循環水、低負荷水) (5) 循環水配管等の高圧洗浄 (6) スカム付着防止のため循環水配管の改修	(1) マホ開放・復旧(M-1,2,3) (2) 内部堆積灰清掃 (3) 内部足場仮設・解体 (4) ノズル取外・清掃・取付(循環水、低負荷水)
29	通風設備	流動ブロワ	1	(1) プロ付属配管取外・取付(足場トオリ設置含む) (2) 防音カバー、吸込・吐出管取外・取付 (3) オイルクーラー点検清掃・気密テスト (4) オイルタンク内部清掃 (5) 電動油ポンプユニット等交換 (6) 直結大歯車・トロイデP交換 (7) シフトギヤ工場持帰りメンテナンス調整 (8) 各部品PT検査 (9) プロ本体分解、組立 (10) 試運転、調整 (11) 点検(振動測定等) (12) プロ周りに塗装 (13) 着工前後各部記録測定 (14) ギヤリング修理	(1) プロ付属配管取外・取付(足場トオリ設置含む) (2) 防音カバー、吸込・吐出管取外・取付 (3) オイルクーラー点検清掃・気密テスト (4) オイルタンク内部清掃 (5) 電動油ポンプユニット等交換 (6) 直結大歯車・トロイデP交換 (7) シフトギヤ工場持帰りメンテナンス調整 (8) 各部品PT検査 (9) プロ本体分解、組立 (10) 試運転、調整 (11) 点検(振動測定等) (12) プロ周りに塗装 (13) 着工前後各部記録測定 (14) ギヤリング修理	(1) 電動機取外し前芯確認計測 (2) カップリング取外・取付 (3) 電動機取外・取付 (4) 電動機整備(工場整備) (5) 電動機芯出し調整 (6) 電動機解線・結線 (7) 試運転立会	
30		気水分離ファン	2		(1) モーター交換(No.32)		

焼却設備3号炉機歴				H19年度	H20年度	H21年度	H22年度
No.	設備名	機器名称	台数				
31	通風設備	昇圧ブロワ	1				
32		空気予熱器循環ファン	1				
33		誘引ファン	1	(1) 各所点検 (内部確認・振動確認)	(1) 各所点検 (内部確認・振動確認)	(1) 各所点検 (内部確認・振動確認) (2) 点検口開放、内部清掃、点検口復旧	(1) 各所点検 (内部確認・振動確認) (2) 点検口開放、内部清掃、点検口復旧
34	ユーティリティ設備	空気圧縮機	4	(1) 分解整備 (4年整備) (雑用空気圧縮機)	(1) 分解整備 (4年整備) (No. 31, 32バグフィルタ用空気圧縮機) (2) 分解整備 (4年整備) (No. 31, 32計装用空気圧縮機)		(1) No. 31, 32雑用空気圧縮機 分解整備
35	その他設備	その他		(1) クーリングタワー 内部清掃 (2) 高温空気ダクト 足場仮設・解体 旧ダクト取外・新ダクト取付 旧ダクト耐火物解体・金物切断 ダクトボルト改造 保温板金新替	(1) No. 31クーリングタワー 内部清掃 (2) No. 31, 32定量供給ホッパ 駆動装置 (フェンカバー・フェンス) ロケット取外し 軸受類取外し (No. 31, 32 DI側のみ各4軸) グランドパッキン・スリーブ交換 (No. 31, 32 DI側のみ各4軸) 軸受交換 (No. 31, 32 DI側 駆動側・従動側) 駆動装置 (No. 31, 32 フェンカバー・フェンス) ロケット復旧 点検口交換 (No. 31, 32 SS⇒SUS 各4個) 従動側スクリュー軸の補修 従動側軸受の交換 (3) No. 31, 32乾燥機投入コンベヤ 出口EXP交換 (フランク含む) 駆動フェンス) ロケット取外し・取付 駆動側部品交換 (軸受・オイル・グランド等) 従動側各部品交換 (軸受・オイル・グランド等) 段取り・内部清掃・試運転 ケーシング蓋交換 (点検口含む) (4) No. 31除湿器 各部点検 吸着剤交換 部品交換 (5) No. 31, 32ろ過水ポンプ 分解整備 (6) 3号都市ガス配管 内部清掃 黄色配管部全て塗装 (2種カ/及び3回塗り) (7) 3号高温空気ダクト 補修及び塗装	(1) No. 31クーリングタワー 内部清掃	(1) しき投入機 天板交換・排気管移設 (2) クーリングタワー 内部清掃 (3) 3号灰輸送管 足場仮設・解体 灰輸送管交換 (4) 3号炉出口ダクト 炉頂ダクト下スリーブ取付 空気予熱器入口部再溶接補修 ダクト嵩上げ (5) 3号炉出口ダクト 炉出口パッキン交換 足場仮設・解体 (6) No. 31・32苛性ソーダポンプ ヒーター巻き直し交換 配管保温板金の交換 (7) No. 31・32灰ホッパ 改良土センター送り配管部に手動スライドゲート設置 (8) 硅砂ホッパ出口圧送配管 硅砂ホッパ出口圧送配管漏えい部の交換 (9) サンドバーナー廻り低圧空気配管 漏えい箇所の調査 漏えい箇所の修理 (10) 3号炉出口ダクト エキスパンション耐火物はつり補修