６．整備計画

重点的・一体的にバリアフリー化を図るため、事業を実施する経路について、次のとおり計画します。

なお、他事業者との調整や予算により計画の見直しを実施することがあります。

（１）個別経路の事業計画

経路・区間				事業内容と事業量															事業実施予定期間（年度）					事業実施に際して配慮すべき重要事項
経路名称 事業区間	事業延長	経路種別		道路構造の改修						視覚障害者誘導用ブロックの敷設・改修				その他										
		生活関連経路（A）	生活関連経路（B）	車道の改修	歩道の改修				排水施設の改修	経路誘導の連続敷設		交差点部等の部分敷設		カラーベルトの設置	車止めの撤去	植栽ますの改善	照明柱の移設							
					全面改修	部分改修	平たん部の確保	勾配の改修		新設	改修	新設	改修											
	m			㎡	m	㎡	箇所	箇所	箇所	m	m	箇所	箇所	m	基	箇所	箇所		H27	H28	H29	H30	H31	
1－1 藤棚浦舟通り1 黄金町駅 ～太田橋交差点	50		●		33		3			84		3												
1－2 藤棚浦舟通り2 太田橋交差点 ～浦舟水道橋	710	●			38	4	4	1	1	405		12	5				1							
1－3 みなみマーノ保育園前 道場橋交差点 ～浦舟水道橋	130	●				12			2			1	2											
3－1 阪東橋駅出口4付近 医大通り入口 ～阪東橋駅	110	●									102													
3－2 医大通り 医大通り入口 ～市大病院前交差点	310	●			13	3				13	124		4		13									
3－3 市大病院前、道場橋 市大病院前交差点 ～横浜市立中村特別支援学校北側	120		●				2		1			2	5		7									
3－4 中村川沿い 横浜市中村地区センター北側 ～横浜市立中村特別支援学校北側	230		●				4					4												
3－5 どんとこい・みなみ前 横浜市中村地区センター北側 ～どんとこい・みなみ入口	80		●											76										
3－6 しろばら保育園前 しろばら保育園北側 ～横浜市立中村特別支援学校入口	40		●																					整備済み
3－7 中村特別支援学校東側 横浜市立中村特別支援学校北側 ～横浜市立中村特別支援学校入口	100		●					2																
4－1 大通り公園沿い 阪東橋駅 ～よこはまばし交差点	220	●					4		1			4												
4－2 横浜橋通商店街、三吉演芸場前 よこはまばし交差点 ～三吉園芸場前	440		●	15		0.1			2															
5 新南区総合庁舎北側 市大病院前交差点 ～よこはまばし入口交差点	360	●		91	37				3	67		4				10								

全面改修：歩道の全幅員を改修すること。
部分改修：歩道の一部分を改修すること。
平たん部の確保：横断歩道等の手前の歩道内の平たん部の確保や歩道内の段差を改善すること。
勾配の改修：車両乗り入れ部分の横断勾配を改善すること。