６．整備計画

重点的・一体的にバリアフリー化を図るため、事業を実施する経路について、次のとおり計画します。
なお、他事業者との調整や予算により計画の見直しを実施することがあります。

（１） 星川駅周辺地区

１）個別経路の事業計画

【星川駅周辺地区　概算数量･事業予定年度一覧】

経路・区間					事業内容と事業量																												事業実施に際して配慮すべき重要事項
経路名称 事業区間	事業延長	経路の種別			歩行空間の確保	道路構造の改修						視覚障害者誘導用ブロックの敷設・改修				その他								事業実施予定期間（年度）					
		生活関連施設	生活関連経路（A）	生活関連経路（B）	歩道の拡幅	車道の改修	歩道の改修					連続敷設	経路誘導の	部分敷設	交差点等の	車止めの新設及び改善	階段等の改修	段差の改善検討	防護柵の設置の検討	植栽ますの改修	エレベーターの新設	舗装の改修の検討	電柱等の移設						
							全面改修	部分改修	平たん部の確保	エプロンブロックの改修	排水施設の改修	新設	改修	新設	改修									2020	2021	2022	2023	2024	
	m				m	m²	m	m²	箇所	m	箇所	m	m	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	m	箇所	箇所	箇所	箇所						
4 市道鶴ケ峰天王町線7147号線	70		●										80		5															
5 市道鶴ケ峰天王町線7147号線	200			●																6										切株を撤去して平たん性を確保する。
10 市道星川岩間線7143号線	400			●																			29							電柱移設には、移設先と調整が必要である。
12 市道星川岩間線7143号線	235			●	242										3															歩道拡幅の事業実施にあたっては、関係機関との協議、民地との高さの調整が必要である。
16 市道三ツ沢306号線	80		●			493		27									2													星川橋の運用形態については現在協議中である。
17 市道天王町5号線	110		●											6																
18 市道三ツ沢307号線	70		●										68									1								
22 市道天王町12号線	50			●											2															
23 市道天王町12号線	115			●			146					5								10										柳橋前の取付部については、周辺の改良と合わせて是正を検討する。
24 市道三ツ沢317号線	75			●								6																		
25 市道天王町24、93号線	200		●											1	3															
26 市道天王町24、93号線	250			●											4															
27 市道天王町17号線	60		●																	9										