

## 市報第28号

## 変更契約の締結についての専決処分報告

市長専決処分事項指定の件（昭和28年3月2日議決）により、次のように変更契約を締結したので、地方自治法第180条第2項の規定により報告する。

令和4年2月9日

横浜市長 山中竹春

## 財政局

専決 年月日	契約の概要（下線部が今回の変更内容）			変更理由
	契約名	相手方	議決・専決年月日 変更前 変更後	
3.10.20	新本牧ふ頭建設工事（その12・外周護岸B-1基礎及び本体工）請負契約	東亜・本間・りんかい日産建設共同企業体	<u>2.12.25専決</u> 契約金額 <u>2,339,418,400円</u> 完成期限 令和3年12月17日 <u>2.11.26専決</u> 契約金額 2,248,122,800円 完成期限 令和3年12月17日 <u>2.9.16議決</u> 契約金額 2,246,200,000円 完成期限 令和3年12月17日	契約金額 <u>2,293,885,000円</u> 完成期限 令和3年12月17日 地盤改良の結果、地盤が想定より盛り上がらなかったことに伴い土捨工の量を減らす等のため

同	新本牧ふ頭建設工事（その13・外周護岸B-1基礎及び本体工）請負契約	東洋・あおみ・不動テトラ建設共同企業体	<u>2.12.25専決</u> 契約金額 <u>2,660,246,600円</u> 完成期限 令和3年12月17日 <u>2.11.26専決</u> 契約金額 2,662,382,800円 完成期限 令和3年12月17日 <u>2.9.16議決</u> 契約金額 2,660,900,000円 完成期限 令和3年12月17日	契約金額 <u>2,616,362,100円</u> 完成期限 令和3年12月17日	同
同	新本牧ふ頭建設工事（その14・外周護岸B-1基礎及び本体工）請負契約	五洋・若築・みらい建設共同企業体	<u>2.12.25専決</u> 契約金額 <u>2,339,997,000円</u> 完成期限 令和3年12月17日 <u>2.11.26専決</u> 契約金額 2,332,420,200円 完成期限 令和3年12月17日 <u>2.9.16議決</u> 契約金額 2,330,900,000円 完成期限 令和3年12月17日	契約金額 <u>2,241,225,800円</u> 完成期限 令和3年12月17日	同
3.10.26	松風学園整備工事（建築工事）請負契約	株式会社小俣組	<u>3.6.4議決</u> 契約金額 <u>879,780,000円</u> 完成期限 令和4年7月29日	契約金額 <u>883,850,000円</u> 完成期限 令和4年7月29日	公共工事設計労務単価等の改定に伴う特例措置により新単価を適用するため

3.11.19	消防本部 整備工事 (建築工 事) 請負 契約	戸田・小 俣・小雀 建設共同 企業体	<u>2.9.16議決</u> 契約金額 <u>5,588,000,000円</u> 完成期限 令和5年6月30日	契約金額 <u>5,718,900,000円</u> 完成期限 令和5年7月31日	地中障害物の撤 去が必要となる ため
3.12.1	横浜市中 央卸売市 場本場青 果部施設 整備工事 (第1工 区建築工 事) 請負 契約	渡辺・根 本建設共 同企業体	<u>3.9.29議決</u> 契約金額 <u>2,106,500,000円</u> 完成期限 令和5年12月15日	契約金額 <u>2,120,800,000円</u> 完成期限 令和5年12月15日	公共工事設計労 務単価等の改定 に伴う特例措置 により新単価を 適用するため
3.12.2	新本牧ふ 頭建設工 事(その 15・外周 護岸B- 2地盤改 良工) 請 負契約	五洋・み らい・不 動テトラ 建設共同 企業体	<u>2.11.26専決</u> 契約金額 <u>2,130,882,600円</u> 完成期限 令和3年12月28日 <u>2.9.16議決</u> 契約金額 <u>2,125,200,000円</u> 完成期限 令和3年12月28日	契約金額 <u>2,124,647,800円</u> 完成期限 令和3年12月28日	地盤の状況によ り施工時間が短 縮され、作業船 の稼働時間が減 るため
同	汐見台小 学校建替 工事(建 築工事) 請負契約	戸田・京 急・土志 田建設共 同企業体	<u>3.9.29議決</u> 契約金額 <u>2,517,900,000円</u> 完成期限 令和5年6月30日	契約金額 <u>2,533,300,000円</u> 完成期限 令和5年6月30日	公共工事設計労 務単価等の改定 に伴う特例措置 により新単価を 適用するため

<p>3.12.3</p>	<p>松風学園 整備工事 (建築工 事) 請負 契約</p>	<p>株式会社 小俣組</p>	<p><u>3.10.26専決</u> 契約金額 <u>883,850,000円</u> 完成期限 <u>令和4年7月29日</u> <u>3.6.4議決</u> 契約金額 879,780,000円 完成期限 令和4年7月29日</p>	<p>契約金額 <u>888,800,000円</u> 完成期限 <u>令和4年9月20日</u></p>	<p>関連工事の着手 が入札の不調に より遅れたため</p>
<p>同</p>	<p>消防本部 整備工事 (電気設 備工事) 請負契約</p>	<p>メルビッ ク・京浜 ・東邦建 設共同企 業体</p>	<p><u>2.9.16議決</u> 契約金額 <u>1,250,249,000円</u> 完成期限 <u>令和5年6月30日</u></p>	<p>契約金額 <u>1,353,000,000円</u> 完成期限 <u>令和5年7月31日</u></p>	<p>受変電設備等の 仕様を見直すた め及び関連工事 の進捗状況によ り施工工程を見 直したため</p>
<p>同</p>	<p>消防本部 整備工事 (空気調 和設備工 事) 請負 契約</p>	<p>川本・康 栄社建設 共同企業 体</p>	<p><u>2.9.16議決</u> 契約金額 1,120,900,000円 完成期限 <u>令和5年6月30日</u></p>	<p>契約金額 1,120,900,000円 完成期限 <u>令和5年7月31日</u></p>	<p>関連工事の進捗 状況により施工 工程を見直した ため</p>
<p>3.12.8</p>	<p>都岡小学 校校舎建 替工事 ( 建築工事 ) 請負契約</p>	<p>小俣・サ カクラ建 設共同企 業体</p>	<p><u>3.9.29議決</u> 契約金額 <u>1,397,000,000円</u> 完成期限 令和5年2月28日</p>	<p>契約金額 <u>1,405,800,000円</u> 完成期限 令和5年2月28日</p>	<p>公共工事設計労 務単価等の改定 に伴う特例措置 により新単価を 適用するため</p>

3.12.15	新本牧ふ頭建設工事（その16・外周護岸B—2地盤改良工）請負契約	東亜・若築・大本建設共同企業体	<u>3.2.26専決</u> 契約金額 <u>3,087,749,500円</u> 完成期限 令和4年1月28日 <u>2.11.26専決</u> 契約金額 <u>3,067,594,200円</u> 完成期限 令和4年1月28日 <u>2.9.16議決</u> 契約金額 <u>3,055,800,000円</u> 完成期限 令和4年1月28日	契約金額 <u>3,124,701,800円</u> 完成期限 令和4年1月28日	地盤の状況により施工に時間を要し、作業船の稼働時間が増える等のため
3.12.16	上菅田笹の丘小学校建替工事及び上菅田笹の丘コミュニティハウス（仮称）新築工事（建築工事）請負契約	松尾・風越・石井建設共同企業体	<u>3.9.29議決</u> 契約金額 <u>2,728,000,000円</u> 完成期限 令和5年3月31日	契約金額 <u>2,747,800,000円</u> 完成期限 令和5年3月31日	公共工事設計労務単価等の改定に伴う特例措置により新単価を適用するため
3.12.17	横浜美術館改修工事（建築工事）請負契約	清水・小俣・三木建設共同企業体	<u>3.9.29議決</u> 契約金額 <u>4,287,800,000円</u> 完成期限 令和5年8月31日	契約金額 <u>4,301,000,000円</u> 完成期限 令和5年8月31日	同

同	横浜美術館改修工事（電気設備工事）請負契約	共栄・シンデン・矢口建設共同企業体	<u>3. 9. 29議決</u> 契約金額 <u>1, 927, 970, 000円</u> 完成期限 令和 5 年 8 月 31 日	契約金額 <u>1, 931, 600, 000円</u> 完成期限 令和 5 年 8 月 31 日	同
同	横浜美術館改修工事（空気調和設備工事）請負契約	川本工業・ヨコレイ・関東設備建設共同企業体	<u>3. 9. 29議決</u> 契約金額 <u>2, 181, 300, 000円</u> 完成期限 令和 5 年 8 月 31 日	契約金額 <u>2, 194, 500, 000円</u> 完成期限 令和 5 年 8 月 31 日	同
4. 1. 6	都田地区センター（仮称）及び都田地域ケアプラザ（仮称）新築工事（建築工事）請負契約	株式会社小俣組	<u>3. 3. 4 専決</u> 契約金額 614, 900, 000円 完成期限 <u>令和 4 年 2 月 28 日</u> <u>2. 12. 17議決</u> 契約金額 613, 800, 000円 完成期限 令和 4 年 2 月 28 日	契約金額 614, 900, 000円 完成期限 <u>令和 4 年 4 月 28 日</u>	関係事業者との協議により、掘削方法の一部を施工に時間を要する方法に変更したため

**参 考**

**市長専決処分事項指定の件（抜粋）**

地方自治法第 180 条第 1 項の規定により、次に掲げる事項中異例に属するもののほか、市長において専決処分にすることができる。

（第 1 号から第 5 号まで省略）

(6) 議会の議決を経た工事又は製造の請負契約について、次のいずれかの変更をする契約を締結すること。

ア 当該議決を経た契約金額の 1 割以内の範囲における変更（当該変更の額が横浜市議会の議決に付すべき契約に関する条例（昭和 39 年 3 月横浜市条例第 5 号）第 2 条に定める額未満の場合に限る。）

イ 天候その他やむを得ない事由による完成期限、履行期限又は引渡期限の変更

（第 7 号省略）

**地方自治法（抜粋）**

第 180 条 普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、普通地方公共団体の長において、これを専決処分にすることができる。

前項の規定により専決処分をしたときは、普通地方公共団体の長は、これを議会に報告しなければならない。

**横浜市議会の議決に付すべき契約に関する条例（抜粋）**

（市議会の議決に付すべき契約）

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 96 条第 1 項第 5 号の

規定により市議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格 600,000,000 円以上の工事又は製造の請負とする。